

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a zmluve o budúcej zmluve uzavretej dňa 4.2.2020
(ďalej iba „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1. Mesto Medzev

so sídlom: Štóska 6, 044 25 Medzev
IČO: 00324442
DIČ: 2020746112
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK08 0900 0000 0004 4507 4950
V zastúpení: Mgr. Matej Smorada, primátor mesta
tel.: +421 55 466 31 05/ +421 55 466 32 95
e-mail: primator@medzev.sk

(ďalej iba „objednávateľ“)

a

2. Projektová kancelária Ing. Peter Trizna & Partners, s.r.o.

so sídlom: Bobrovec 564, 032 21 Bobrovec
e-mail: trizna3@gmail.com
IČO: 51 907 852

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom tvare)

(alebo ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom tvare alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Zhotoviteľ doručil v priebehu mesiaca február 2020 objednávateľovi nedokončené dielo Projektovú dokumentáciu pre projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v meste Medzev“ rozpracovanú do podrobnosti projektu pre stavebné povolenie, aby mohol objednávateľ začať proces stavebného povolenia pokiaľ zhotoviteľ projekt dopracuje do podrobnosti realizačného projektu tak, ako bolo dohodnuté pôvodnej Zmluve o dielo a zmluve o budúcej zo dňa 04.02.2020 (ďalej iba „pôvodná Zmluva“ v príslušnom tvare). Krajský pamiatkový úrad Košice oznámil objednávateľovi listom zo dňa 25.02.2020 č. KPUKE-2020/2679-5/15630/TL,HT v procese stavebného konania meno autora projektovej dokumentácie samotnej budovy z roku 1988. Pôvodná projektová dokumentácia sa u objednávateľa nezachovala. Pôvodný autor sa začal domáhať svojich autorských práv k danej stavbe a objednávateľ mu umožní vzniesť pripomienky k projekčným prácam vyplývajúcich z pôvodnej Zmluvy. Tento Dodatok sa uzatvára, nakoľko vzniknutá situácia neumožňuje riadne

dokončenie diela vyplývajúceho z pôvodnej Zmluvy a v pôvodnej Zmluve stanovenom termíne, čase, cene a zámere.

Čl. II

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 4. Čl. II Výsledok diela určený v zmluve pôvodnej Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením: „zrušený“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 3. Čl. III Spôsob vykonávania diela pôvodnej Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením: „zrušený“.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 5. Čl. III Spôsob vykonávania diela pôvodnej Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením: „zrušený“.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 1. Čl. IV Vykonanie diela a cena diela sa dopĺňa o znenie: „Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní diela rozpracovaného do podrobnosti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi cenu 8 000 EUR na základe doručenej faktúry.“

Čl. III

Prechodné ustanovenia a ostatné dohody Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po doručení pripomienok a návrhov pôvodného autora projektovej dokumentácie sobášnej siene (táto budova sa mala stať polyfunkčnou) Ing. arch. Jozefa Fabiána predloží zhotoviteľ' objednávatel'ovi cenovú ponuku na prepracovanie projektovej dokumentácie, v prípade ak bude možné prepracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek pôvodného autora do 31.12.2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia, ku ktorému nemôže dochádzať k riadnemu plneniu pôvodnej Zmluvy budú spolu intenzívne komunikovať za účelom doriešenia situácie tak, aby mohlo dôjsť k dopracovaniu projektovej dokumentácie prihliadajúc na požiadavky pôvodného autora uvedeného v bode 1. tohto článku Dodatku do 31.12.2020.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že nedôjde ku vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na spôsobe zapracovania požiadaviek pôvodného autora uvedeného v bode 1. tohto Dodatku si objednávatel' neuplatní nárok na práva vyplývajúce z Čl. V Zmluvné pokuty pôvodnej Zmluvy a na doriešenie situácie sa využije bod 1. Čl. VI Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvných vzťahov pôvodnej Zmluvy do 31.12.2020.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Jeden pre každú zmluvnú stranu.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke www.medzev.sk.

Za objednávateľa:


Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Medzev, 25. 3. 2020

Za zhotoviteľa:


Ing. Peter Trizna

Liptovský Mikuláš, 24. 3. 2020